

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č. 19031/2019**  
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

**1.1 Objednávateľ**

**Obchodné meno:** Považská knižnica v Považskej knižnici  
**Sídlo:** Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Ivana Knappová, riaditeľka  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK94 8180 0000 0070 0051 0117  
**IČO:** 34059059  
**DIČ:** 2021452884

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
- b) technických : Ing. Martina Brišková

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**1.2 Zhotoviteľ**

**Obchodné meno:** HBH, a.s.  
**Sídlo:** Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica  
**Bankové spojenie:** OTP Banka Slovensko, a.s.  
**IBAN:** SK64 5200 0000 0000 0654 7568  
**IČO :** 31617913  
**DIČ :** 2020440015  
**DPH:** SK2020440015

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
- b) technických : Ing. Peter Štofaňák, výrobnotechnický námestník

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa v súlade s Článkom V. bod 5.7 Zmluvy o dielo č. 19031 zo dňa 18.07.2019 a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzájomne dohodli na uzatvorení dodatku v tomto znení:

**Článok I**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 18.07.2019 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 19031 zo dňa 18.07.2019 (ďalej len „Zmluva“).
2. V súvislosti s plnením Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré nie sú súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy:  
Pri rekonštrukčných prácach sa ukázalo viacero neriešených nedostatkov a požiadaviek dotknutých orgánov vstupujúcich do stavebného konania, ktoré neboli dopracované v projektovej dokumentácii. Z uvedeného dôvodu sa stavba musela od začiatku realizácie vysporiadať hlavne s požiadavkami Krajského pamiatkového úradu Trenčín (ďalej len

„KPÚ TN“) a to podmienky zachovania tvaru strechy, jej veľkosti, sklonu, výšky hrebeňa, tvaru strešných rovín a napojenia na korunnú rímsu, ďalej podmienku realizácie bez nadmurovania stien objektu, pričom nový veniec bolo možné zamurovať jedine do vnútorných strán stien tak, aby fasáda ostala nepoškodená, ako aj zachovanie všetkých komínových telies. Tieto požiadavky bolo potrebné riešiť priamo na stavbe so statikom, aby mohli práce na stavbe plynule pokračovať. Obdobný prípad nastal aj pri umiestení kondenzačných jednotiek na severnej strane fasády Považskej knižnice, kde z dôvodu splnenia podmienky KPÚ TN na ich odstránenie z fasády objektu bolo potrebné prepracovať projekt vzduchotechniky. Vzhľadom na skutočnosť, že projektová dokumentácia vznikala v rokoch 2007-2016 neobsahovala zapracovanie niektorých legislatívnych zmien ako aj skutočnosť, že navrhnuté zariadenia, materiály už nie sú dostupné na trhu. Z uvedeného dôvodu muselo dôjsť k prepracovaniu projektu elektrickej požiarnej signalizácie ako aj elektronickej zabezpečovacej signalizácie a časti kotolne a slaboprúdových rozvodov. So všetkými spomenutými prácami úzko súvisia aj zmeny v rozsahu prác v jednotlivých profesiách, čo sa priamo odzrkadľuje na výške naviac prác. Bez uskutočnenia uvedených prác a dodávok však nie je možné dielo dokončiť, skolaudovať a ani uviesť do prevádzky.

3. Z dôvodu potreby vykonania prác naviac sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy vo forme jej dodatku.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré nebolo možné predvídať, pričom zmeny upravené predmetným dodatkom nebudú mať za následok zmenu charakteru Zmluvy.
5. V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku, je vo výške 14,85 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

## Článok II Predmet Dodatku

1. Vzhľadom na potrebu realizácie naviac prác z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností uvedených v úvodných ustanoveniach predmetného dodatku sa v Článku V. Cena diela bod 5.1 Zmluvy, zmluvná cena upravuje nasledovne:

P.č	Časť stavby	Pôvodná cena v EUR bez DPH	Dodatok č. 1 v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	DPH	Cena celkom v EUR s DPH
1	Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici	534.040,12	79.302,32	613.342,44	122.668,48	736.010,92

2. Vzhľadom na ustanovenie § 340b zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka sa po vzájomnej dohode zmluvné strany dohodli na zmene prvej vety Článku V. bod 5:12. Zmluvy (zvyšné vety predmetného bodu bez zmeny), ktorá bude znieť nasledovne:

Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

### Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené. Prílohou Dodatku č. 1 je Súpis zmien zo dňa 15.11.2019 predložený v podobe položkového rozpočtu.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve jeho vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19031 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Pov. Bystriča, dňa 22.11.2019

V Pov. Bystriča, dňa 21. 11. 2019

**HBH** a.s.

Robočnícka 286  
017 01 Považská Bystrica

**POVAŽSKÁ KNIZNICA**

v Považskej Bystrici ①  
Ulica Štúrova 41/14

017 45 Pova  
IČO: 34 059 950

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

Prílohy:

Príloha 1 Súpis zmien