

Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo číslo 21025 zo dňa 26.04.2021 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: *Považská knižnica v Považskej Bystrici*
Sídlo: Ulica Štúrova 41/14 017 45 Považská Bystrica
Statutárny zástupca: Mgr. Ivanou Knappovou, riaditeľka
IČO: 34059059
DIČ: 2021452884
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 0117
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) technických: Ing. Martina Brišková

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: *H B H, a.s.*
Sídlo: Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
Statutárny zástupca: Ing. Igor Strempek – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK56 7500 0000 0040 0850 8421
IČO : 31 617 913
IČ DPH SK2020440015
Reg. č. z Obchodného registra: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 257/R
Osoba oprávnená konať vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
b) vo veciach technických: Ing. Peter Štofaňák, výrobný – technický námestník

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.04.2021 Zmluvu o dielo č. 21025, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávatel'a dielo „ Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu“.
2. Z dôvodu opakovaných prívalových dažďov v priebehu realizácie stavby nebolo možné zemné práce uskutočňovať počas celej doby výstavby. Predmetom realizácie bolo odizolovanie objektu, čo vyžadovalo obnaženie objektu až po základy (výkopy cca 3 m hlboké). Technologický postup nanášania sanačných hmôt robený po vrstvách, si vyžadoval suchý povrch, spätné zásypy musia byť realizované po vrstvách a hutnený materiál nemôže byť premočený. Taktiež nebolo možné odkopanie celého objektu, ale realizovanie prác muselo byť po ucelených celkoch (stranách) objektu.

Z dôvodu koronakrízy došlo k výpadkom a nedostatku komponentov, ako aj samotných produktov na stavebnom trhu, čo sa prejavilo aj na neskorších dodávkach interiérových dobových kľúčiek od výrobcu. Uvedené skutočnosti nepriaznivo ovplyvnili termín ukončenia práca, pričom bez ich riadneho dokončenia nebude možné plnohodnotne objekt využívať. Vzhľadom na uvedené fakty je potrebný posun ukončenia diela do 30.9.2021.

3. V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 2 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I **Predmet Dodatku**

1. Týmto dodatkom sa mení v čl. V bod 5.1 Zmluvy a jeho nové znenie je nasledujúce:
„5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 30.09.2021.“

Čl. II **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo 21025 zo dňa 26.04.2021 ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 2 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Pov.Bystrici, dňa 26.8.2021

VP.B....., dňa 26.8.2021

Objednávateľ :

Považská knižnica

V Považskej Bystrici

POVAŽSKÁ KNIZNICA
Považská Bystrica ①

Zhotoviteľ :

H B H, a.s., Považská Bystrica

Mgr. Ivana Knappová
riaditeľka

017 01 Považská Bystrica

Ing. Igor Strempek
konateľ